

工程表

工事名：秩父広域市町村圏組合新火葬場建設工事

| 工種 | 2015(平成27年) | | | | | | | | | | | | 2016(平成28年) | | | | | | | | | | | | 2017(平成29年) | | | |
|-----------|-------------|---|--------------------------|---|-----|---|------|---|--------|----|----|--------|-------------|---------|---------|------|--------------------|------|----------|---|----------------|-------------|----|----|-------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 仮設工事 | 準備 | | 仮設事務所設置・工事車両駐車場設置 (近隣敷地) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 片付け、撤収 | | | |
| 2 火葬棟工事 | | | 仮囲い設置 既存馬場解体 | | 杭工事 | | 基礎工事 | | 1F躯体工事 | | | 2F躯体工事 | | 屋根・外装工事 | | 内装工事 | | 外構工事 | | | | | | | | | | |
| 3 待合棟工事 | | | 仮囲い設置 既存馬場解体 | | 杭工事 | | 基礎工事 | | | | | 建て方 | | 屋根・外装 | | 内装工事 | | 外構工事 | | | | 10月1日より使用開始 | | | | | | |
| 4 火葬炉工事 | | | | | | | | | | | | | 炉設備搬入据付 | | 配管・保温工事 | | 制御盤・電気・配管 | | 試運転・運転指導 | | | | | | | | | |
| 5 既存斎場エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | 既存斎場解体 新車庫・外構工事 | | | | 一般駐車場利用 | | | | | | | |
| 6 西側エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | 仮設駐車場利用 | | | | 既存車庫撤去 外構工事 | | | | | | | |
| 7 北側エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外構工事 | | | |

完成