

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月14日
契約業者名	株式会社カネミツ設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市熊木町23-2
工事名称	市道荒川贄川22号線配水管布設替工事
場所	秩父市荒川贄川地内
種別	管工事業
概要	配水管布設替、給水管布設替
工期（自）	令和3年9月30日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥4,015,000-
変更金額	¥473,000-（増額）
変更後の契約額	¥4,488,000-
変更理由	既設管の位置特定のため新たに試掘を実施した結果、想定と異なる位置、管種だったことから、材料の追加・変更を行ったため。また、給水管接続箇所の新規追加も必要となったため。