

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月22日
契約業者名	株式会社加藤建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野911-1
工事名称	大滝幹線1号線送配水管布設替工事(3工区)(再1)
場所	秩父市大滝地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、給水管付替工、消火栓付替工、仮設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和3年11月10日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥20,345,600-
変更金額	¥629,200-(増額)
変更後の契約額	¥20,974,800-
変更理由	この工事は既設管路と同じ箇所を掘削・埋設していく必要があり、管路を調査するために試掘箇所が増えたため。また、予定していた発生土の運搬先が受け入れ不可となり、運搬距離が延びたため。