

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月10日
契約業者名	株式会社カネミツ設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市熊木町23-2
工事名称	秩父クリーンセンター1階トイレ配管改修工事(再1)
場所	秩父市栃谷地内 秩父クリーンセンター内
種別	管工事業
概要	既設撤去工事、排水設備工事、衛生器具設置工、内装工、給水設備工、電気設備工
工期(自)	令和3年11月2日
工期(至)	令和4年3月11日を令和4年3月31日に変更(20日延長)
契約金額	¥5,280,000-
変更金額	¥2,472,800-(増額)
変更後の契約額	¥7,752,800-
変更理由	着工後の掘削で既設排水管の損傷が確認され、施工範囲外の既設管の調査を行った結果、使用できないほどの損傷が確認され、損傷箇所の改修を増工するとともに、工期を延長したため。