

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月1日
契約業者名	秩父土建株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原743
工事名称	県道秩父上名栗線配水管布設替工事(秩父管内)
場所	秩父市中町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管布設工
工期(自)	令和3年12月14日
工期(至)	令和4年3月18日
契約金額	¥9,350,000-
変更金額	¥1,675,300-(増額)
変更後の契約額	¥11,025,300-
変更理由	本工事は、県土整備事務所発注の4社(ガス、水道、下水、共同溝)同時施工工事であり、下水の人孔が当初予定から変更になり本路線にあるので、人孔を迂回するため、配管材料を変更したため。