

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年7月4日
契約業者名	株式会社小池工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市上影森328
工事名称	別所浄水場側溝更新工事(再1)
場所	秩父市別所地内
種別	土木工事業
概要	排水構造物工、舗装工、コンクリート工、構造物撤去工、試掘工
工期(自)	令和4年4月21日
工期(至)	令和4年8月31日
契約金額	¥2,247,080-
変更金額	¥67,320- (増額)
変更後の契約額	¥2,314,400-
変更理由	現場を確認したところ、施工箇所において電気配線の埋設等が見つかり、施工条件の変更が生じたことから、試掘工、舗装版切断、舗装版破碎、As殻処分等の工事費が増額となったため。