

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年3月1日
契約業者名	株式会社高橋組 秩父本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-3
工事名称	高篠送配水管布設替工事(再2)
場所	秩父市栃谷・定峰地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設替工、上郷橋橋梁添架管布設工、排泥管布設工、仕切弁設置工、既設送配水管撤去工、仮設管布設工、消火栓設置工、給水管付替工
工期(自)	令和4年11月1日
工期(至)	令和5年3月17日を令和5年3月31日に変更(14日延長)
契約金額	¥71,309,700
変更金額	¥947,100(増額)
変更後の契約額	¥72,256,800
変更理由	予定していた発生土処分場が受入不可となり処分場を変更し、運搬距離を延長したため増額。また、近隣住民の要望により、通行止とできる日数が限られ、工期内の完成が難しくなり工期を延長。