

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年3月9日
契約業者名	荒川建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野2096-1
工事名称	県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・原旗居工区) (再1)(第2回変更)
場所	小鹿野町般若・長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、配水支管布設工、仕切弁設置工、給水管付替工、仮設工
工期(自)	令和4年11月22日
工期(至)	令和5年3月31日
契約金額	¥58,383,380
変更金額	¥7,703,520(増額)
変更後の契約額	¥66,086,900
変更理由	試掘調査をしたところ、連合管の埋設が公道内ではなく民地内であることが判明し、給水維持のため、本工事の配水管と接続し、公道内へ移設する形としたため。