

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	斎藤・三国特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父市下影森163
工 事 名 称	新秩父ミュージアムパーク配水池築造工事（第5回変更）
場 所	小鹿野町長留地内
種 別	土木工事業
概 要	配水池築造工、杭工、場内配管工、場外配管工、流量計室・緊急遮断弁室築造工、造成工、擁壁工、場内整備工、舗装本復旧工、仮設工、電気設備工、機械設備工
工 期 （ 自 ）	令和3年12月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月31日を令和7年10月31日に延長（214日延長）
契 約 金 額	¥1,109,725,100
変 更 金 額	¥110,096,800（増額）
変 更 後 の 契 約 額	¥1,219,821,900
変 更 理 由	地盤が軟弱であり発生した残土の状態が悪く、構造物の流失等が懸念されることから、工法を変更したため。また、工法の検討と手続きに不測の日数を要したことから、併せて工期を延長するもの。